

# 【令和6年度 生活道路除排雪の試験施工】現場状況(白石区北地区)

掲載路線: 削り出し路線 道路幅員8m 2月10日作業実施箇所

ア. 作業前(2月6日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	約19cm
通行幅	約3.7m



## 生活道路の除雪水準 (現状の管理水準)

幅員確保	圧雪厚 (路面の雪の厚さ)
1車線+歩行空間以上 (概ね3.2m)	30cm程度



『札幌市冬のみちづくりプラン2018』より

※右記の『生活道路の除雪水準』が確保されている状況

イ. 作業状況(2月10日)	
①→②	
削り出し機械	タイヤショベル
積込機械	小形ロータリ



※シーズンを通した道路環境(除雪水準以上)確保のため、試験施工を実施

※掲載路線は削り出し路線のため、積込路線への削り出し作業を行う

ウ. 作業後(2月10日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	10cm以下
通行幅	約4.5m



※試験施工により、目安とする作業断面(圧雪厚10cm程度、通行幅4.5m程度)を確保できている状況

エ. 作業10日後(2月20日)	
圧雪厚 (路面の雪の厚さ)	約14cm
通行幅	約3.3m



※2月11日~20日にかけて、平年並みの降雪があったが、『生活道路の除雪水準』を確保できている状況

